

Realizované a plánované úpravy regenerace sídliště Kylešovice

Období realizace	Náklady v Kč vč. DPH
Realizované úpravy v roce 2017, lokalita 17. listopadu	
Dětské hřiště I	512 788 Kč
Dětské hřiště II	1 085 983 Kč
Workout hřiště	1 097 667 Kč
Veřejné osvětlení	298 571 Kč
Skutečné náklady celkem vč. DPH	2 995 009 Kč
I. etapa - realizace 04 - 06/2019, lokalita 17. listopadu	
Multifunkční hřiště (SO 03)	3 494 836 Kč
Multifunkční hřiště (SO 04)	2 833 993 Kč
Skutečné náklady I. etapy celkem	6 328 829 Kč
Proplacená dotace SFRB	3 094 784 Kč
II. etapa - realizace 04 - 08/2020, lokalita 17. listopadu + Liptovská	
Rekonstrukce pěších komunikací, vozovky a parkovacích stání - 17. listopadu	8 231 697 Kč
Multifunkční hřiště - Liptovská	2 712 005 Kč
Obnova veřejného osvětlení - 17. listopadu	4 285 185 Kč
Předpokládané náklady II. etapy celkem	15 228 887 Kč
Proplacená dotace SFPI	6 000 000 Kč
III. etapa - předpoklad realizace 2021, lokalita 17. listopadu	
Obnova veřejného osvětlení	6 693 138 Kč
Rekonstrukce pěších komunikací a vozovky, vybudování parkovacích stání	12 762 301 Kč
Předpokládané náklady III. etapy celkem	19 455 439 Kč
IV. etapa - předpoklad realizace 2022, lokalita Liptovská	
Rekonstrukce pěších komunikací, veřejného prostoru OC Žabka a vozovky	15 000 000 Kč
Obnova a doplnění veřejného osvětlení	6 800 000 Kč
Předpokládané náklady IV. etapy celkem	21 800 000 Kč